

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 40 del Registro

**OGGETTO: RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI DANNEGGIATA
DALLA ECCEZIONALE MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018 – OCDPC N. 558/2018
– DPCM 27 FEBBRAIO 2019.**

Importo complessivo del progetto Euro 230.000,00.

**Finanziamento della Perizia di Variante (modifiche sottosoglia ai sensi del comma 2, art. 106
del D.Lgs. 50/2016)**

L'anno DUEMILAVENTI, addì QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore 12.00
nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	si	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	si	
3	"	Davide BATTAGLIA	si	
4	"	Luigi SILVESTRO	si	
5	"	Elisa TOMAGHELLI	si	
		Totale N.	cinque	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati eccezionali eventi meteo marini sul territorio comunale di Albissola Marina che hanno provocato la caduta al suolo di alberature di proprietà pubblica e privata dal forte vento nonché l'inondazione del litorale da parte del mare;
- che in data 30.10.2018 è stata redatta la relazione descrittiva di sopralluogo da parte del Servizio Tecnico comunale, geom. Paolo NOT (nota prot. n. 15568), in merito agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre u.s. che hanno interessato il litorale ed in particolare la Passeggiata degli Artisti e la finitima S.S. n. 1 Aurelia nel tratto denominato c.so Bigliati e v.le Matteotti con inondazione delle infrastrutture pubbliche ed allagamento del sottopasso pedonale della S.S. n. 1 Aurelia posto in p.zza del Popolo, danneggiamenti del molo S. Antonio, erosione della scarpata del rilevato della Margonara (sede di parcheggio pubblico), diffusa erosione degli arenili e trasporto presso gli stessi di materiale pietroso e ghiaioso nonché di residui di carattere alluvionale di origine vegetale (canne, rami, tronchi) e non (plastiche, parti in cls, travi lignee e porzioni di arredo);
- che conseguentemente l'Amministrazione comunale ha avviato:
 - degli interventi di prima emergenza, avvalendosi delle procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i., atte allo sgombero dei materiali, alla pulizia e rimessa in pristino della funzionalità delle infrastrutture pubbliche colpite dagli straordinari eventi meteo marini trasmettendo alla Regione Liguria le schede di rilevazione dei danni e dei relativi interventi risarcitori;
 - ulteriori lavorazioni atte al ripristino della pavimentazione in mosaico vetroso costituente la "Passeggiata degli Artisti", al ripristino funzionale del sottopasso pedonale della S.S. n. 1 Aurelia di collegamento di p.zza del Popolo con il lungomare, alla messa in sicurezza del molo S. Antonio con l'impiego fondi propri;
- che l'Amministrazione comunale è risultata assegnataria di un contributo dell'importo di Euro 230.000,00 per l'attuazione di un intervento di ripristino e messa in sicurezza della Passeggiata degli Artisti danneggiata dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018, di cui al Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 1 c. 2028 della L. 30.12.2019, n. 145, assegnate con DPCM 27.02.2019 di cui ai DCD n. 4 del 19.03.2019;

Richiamate:

- la nota del Commissario Delegato incaricato con Ordinanza CDPC n 558 del 15.11.2018 in data 04.06.2019, prot. n. PG/2019/164988 (acquisita al Protocollo di questo comune in data medesima con n. 8383) con la quale è stata notificata l'approvazione dei Piani degli Investimenti a valere sulle risorse statali di cui ai DCD 558 n. 4/2019, DCD 558 n. 5/2019, DCD 558 n. 10/2019 all'interno del quale è stanziata la somma di Euro 230.000,00 in favore del Comune di Albissola Marina per l'attuazione di un intervento di ripristino e messa in sicurezza della Passeggiata degli Artisti danneggiata dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018;
- la nota della Regione Liguria – Settore Protezione Civile – in data 05.06.2019, prot. n. PG/2019/166060 (acquisita al Protocollo di questo Comune in data medesima con n. 8414) con la quale è stata notificata l'approvazione delle procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi contenuti nel Piano degli Interventi di che trattasi;

Dato atto:

- che è stata individuata e nominata quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, la geom. Barbara Cuomo, in possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Linea Guida n. 3 dell'ANAC, dipendente in ruolo di questa Amministrazione;
- che con Determinazione del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 355 del 08.07.2019, con la quale è conferito incarico tecnico professionale all'Arch. Marilena PAVANELLO con studio in Celle Ligure SV, della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. lgs. n. 50/2016 dell'opera pubblica di che trattasi suddivisa in progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione, in una unica soluzione, definitiva ed esecutiva nonché delle incombenze relative al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e della direzione dei lavori;
- che con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 414/2019, è stato conferito incarico alla Società XILOIMPRESE S.r.l.s. con sede operativa in Vado Ligure, nella persona del Dott. Alberto Emiliano Botta –

Dottore Forestale, della progettazione specialistica agronomica ed assistenza alla direzione dei lavori dell'opera pubblica in argomento;

Richiamata la nota in data 05.06.2019 della Regione Liguria ed il Decreto n. 17/2019 del Commissario Delegato – Allegato 1 – “*Procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi contenuti nel Piano degli Interventi*” contenente le indicazioni a cui attenersi e precisamente:

- interventi ammissibili i cui lavori siano tassativamente affidati entro e non oltre settembre 2019;
- valutazione della spesa con riferimento al prezzario regionale, esplicitate con quantità e prezzi unitari, non saranno accettate voci “a corpo”;
- quota di contributo per spese generali e tecniche non oltre il 15% , (come specificate nel dettaglio dell’Allegato 1 di cui sopra) le somme eccedenti saranno posta a carico dei soggetti attuatori;

Dato atto:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23.07.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma dell’Arch. Marilena PAVANELLO e dal Dott. Agr. Alberto Emiliano Botta della Società XILOIMPRESE S.r.l.s.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 117 del 08.08.2019 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei lavori di **“Ripristino e messa in sicurezza della Passeggiata degli Artisti danneggiata dalla eccezionale mareggiata del 29-30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018”** predisposto dall’arch. Pavanello Marilena con studio in Celle Ligure in via Cassinelli, 1 e del dott. agr. Dotta Alberto della società XILOIMPRESE S.r.l.s. con sede operativa in Vado Ligure in via Sardegna, 2, depositato al Protocollo di questo comune in data 23.07.2019 al n. 11114 ed integrato in ultimo in data odierna, comportante una spesa complessiva di Euro 230.000,00 di cui per lavori Euro 167.207,75 comprensivi di Euro 1.500,00 quali oneri relativi alla sicurezza, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 e seguenti del citato D. Lgs. n. 50/2016, come costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione tecnica;
 - 2) Documentazione fotografica;
 - 3) Elenco Prezzi unitari;
 - 4) Computo Metrico Estimativo;
 - 5) Quadro Economico;
 - 6) Incidenza manodopera;
 - 7) Cronoprogramma dei lavori;
 - 8) Capitolato Speciale d’Appalto e Norme Tecniche;
 - 9) Bozza di contratto;
 - 10) Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, stima costi di sicurezza;
 - 11) Piano di manutenzione
 - 12) Tav. 3 – Stato Attuale Vegetazione;
 - 13) Tav. 4 – Stato di Progetto;
 - 14) Tav. 5 – Progetto impianto di irrigazione;elaborati tutti trattenuti agli atti dal quale consegue il quadro economico di spesa appresso specificato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori a base d'appalto:	Euro	167.207,75
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	165.707,75
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	1.500,00
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:		62.792,25
a) I.V.A. sui lavori (22% importo dei lavori)	Euro	36.785,71
b) Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica CSP – progettazione definitiva-esecutiva, CSE, Direzione lavori e contabilità (comprensivi di oneri previdenziali 4% IVA esclusa in quanto in regime minimi)	Euro	24.752,00
c) Accantonamento per varianti ex art. 106, D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.	Euro	1.254,54
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	230.000,00

- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 467 del 23.08.2019 con la quale si è stato stabilito:
 - 1) di prendere atto delle risultanze del progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino e messa in sicurezza della Passeggiata degli Artisti danneggiata dalla eccezionale mareggiata del 29-30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018" predisposto dall'arch. Pavanello Marilena con studio in Celle Ligure in via Cassinelli, 1 e del dott. agr. Dotta Alberto della società XILOIMPRESA S.r.l.s. con sede operativa in Vado Ligure in via Sardegna, 2 - ed approvato con deliberazione di G.C. n. 117 del 08.08.2019;
 - 2) procedere, così come consentito, all'avvio di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della successiva procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l'affidamento dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del centro storico – Via Repetto nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello;
 - 3) di approvare la relativa bozza di avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della successiva procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi allegati predisposti dall'Ufficio gare della Centrale Unica di Committenza, sulla base della documentazione tecnica trasmessa;
- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 475 del 27.08.2019 si è proceduto:
 - a dare atto dello svolgimento della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per l'appalto delle lavorazioni di che trattasi ed approvare il verbale redatto dalla Centrale Unica di Committenza, in data 26.08.2019, contenente gli esiti del sorteggio dei n. 15 operatori economici da invitare alla procedura medesima;
 - di procedere, così come consentito, all'appalto dei lavori di "Ripristino e messa in sicurezza della Passeggiata degli Artisti danneggiata dalla eccezionale mareggiata del 29-30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018" - mediante procedura negoziata telematica con consultazione di n. 15 operatori economici, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;
 - di approvare la bozza di lettera invito a procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. per l'affidamento dei lavori di che trattasi come distinta dal codice ID 33-2019
 - e relativi allegati predisposti dall'Ufficio gare della Centrale Unica di Committenza, sulla base della documentazione tecnica trasmessa;
 - di stabilire che ai sensi dell'art. 50, comma 2, let. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. i nomi degli operatori economici verranno mantenuti riservati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l'affidamento dei lavori;
- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 489 del 16.09.2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa E.S.E. S.r.l. con sede in via IV Novembre, 5, Calizzano (SV) - P.IVA n. 01173350099 - con un ribasso percentuale pari al 31,180%

sull'importo a base d'appalto di Euro 165.707,75 pari all' offerta di Euro 114.040,07, oltre ad Euro 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un ammontare totale di Euro 115.540,07 oltre IVA;

- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. n. 494 del 19.09.2019 di avvenuta efficacia di aggiudicazione all'Impresa E.S.E. S.r.l. con sede in via IV Novembre, 5, Calizzano (SV) - P.IVA n. 01173350099;
- che in data 26.09.2019 è stato stipulato il contratto n. di Rep. 1395 e che i lavori hanno avuto inizio in data 07.11.2019 come da Verbale di Consegna agli atti comunali;

Considerato che nella fase esecutiva dei lavori di ripristino dell'opera costituita dalla Passeggiata degli Artisti è emersa la necessità di procedere con ulteriori lavorazioni di ristoro e messa in sicurezza dell'infrastruttura rispetto a quanto preventivato nel progetto principale con particolare riferimento alla necessità di provvedere in merito alla realizzazione dei plinti di fondazione dei pali di illuminazione pubblica (prevedendo la fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls completi di pozzetti di ispezione), al rifacimento di una maggiore quota parte dei cavidotti di illuminazione di illuminazione pubblica e videosorveglianza, alla sistemazione di maggiori superfici della pavimentazione (tramite rimozione e ricollocamento della pavimentazione in blocchetti di cls in similporfido), oltre a lavorazioni minori diverse;

Richiamata la nota del RUP e Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo in data 07.02.2020, prot. n. 1688, con la quale è stata chiesta la sospensione dei lavori finalizzata alla redazione ed approvazione di perizia di variante di miglioramento e completamento dell'opera pubblica;

Vista la documentazione tecnica redatta dall'Arch. Marilena Pavanello, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, come da D.M. 49/2018 art. 8, in merito alla Perizia di Variante (modifiche sotto soglia) come di seguito elencata:

- 1) Relazione di perizia;
- 2) Analisi dei nuovi prezzi;
- 3) Computo metrico estimativo di perizia;
- 4) Quadro comparativo di confronto;
- 5) Atto di sottomissione Nuovi Prezzi;
- 6) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 7) Elaborati grafici di perizia;

dalla quale si evince il costo degli interventi e delle variazioni indicate risulta ricompreso all'interno delle singole categorie di lavori con variazioni non superiori al 15% del valore iniziale del contratto come appresso indicato:

- | | |
|---|-----------------------|
| ➤ Importo dei lavori appaltati | Euro 115.540,07 + IVA |
| ➤ Importo dei lavori post perizia dell'opera | Euro 129.636,21 + IVA |
| Per cui ne deriva una maggiore spesa per i lavori di variante per | Euro 14.096,14 + IVA |

Importo ricompreso nel 15% dell'importo contrattuale (15% di Euro 115.540,07 pari ad Euro 17.331,01) e finanziabili con le somme disponibili conseguenti il riutilizzo del ribasso d'asta;

Dato Atto:

- che i lavori in questione rientrano nella fattispecie ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, e precisamente i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;e se la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- che il Decreto del Commissario Delegato n. 17/2019 prevede il rilascio da parte della Regione Liguria di autorizzazione all'utilizzo di parte degli accantonamenti conseguenti il ribasso d'asta (nella misura di Euro 14.096,14 oltre IVA al 22% per Euro 3.101,15 per complessivi Euro 17.197,29) per la copertura della variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento complessivo dell'intervento finanziato;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 del 09.03.2020 con la quale è stata approvata la sopraindicata variante;

Preso atto che con nota in data 10.03.2020, prot. n. 3186, è stata chiesta alla Regione Liguria – Dipartimento di Protezione Civile - l'autorizzazione all'utilizzo di parte degli accantonamenti conseguenti il ribasso d'asta (nella misura di Euro 14.096,14 oltre IVA al 22% per Euro 3.101,15 per complessivi Euro 17.197,29) per la copertura della variante in corso d'opera di che trattasi finalizzata al miglioramento complessivo dell'intervento finanziato;

Considerate:

- le disposizioni normative relative all'emergenza epidemiologica Covid-19, da ultimo aggiornate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 nonché dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19/2020 del 14.04.2020 con particolare riferimento all'art. 2 relativo all'autorizzazione dell'attività di manutenzione del verde pubblico;
- di prioritaria importanza per l'Amministrazione comunale procedere alla pronta ripresa delle lavorazioni appaltate e di variante, compatibilmente con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di rendere agibile al più presto la Passeggiata degli Artisti, infrastruttura pubblica di prioritaria importanza sotto l'aspetto turistico e paesaggistico e testimone del collettivo Albisolese;

Ritenuto pertanto poter anticipare le risorse economiche finanziarie relative alle lavorazioni costituenti la variante migliorativa dell'opera nella misura di Euro 14.096,14 oltre IVA al 22% per Euro 3.101,15 per complessivi Euro 17.197,29 con fondi propri del Bilancio di esercizio in corso come appresso indicato:

- Euro 15.000,00 al capitolo 26120840 "Spese di manutenzione straordinaria al territorio (spazi pubblici)";
- Euro 2.197,29 al capitolo 29000350 "Spese straordinarie diverse finanziabili con proventi ex lege 10/77"

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle citate Linee guida n. 3/2016, è il geom. Barbara Cuomo;

Visto il parere favorevole espresso rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

in relazione alla variante migliorativa dell'opera pubblica in oggetto, approvata con propria precedente deliberazione n. 23 del 09.03.2020,

- 1) di prendere atto che con nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo in data 10.03.2020, prot. n. 3186, è stata chiesta alla Regione Liguria – Dipartimento di Protezione Civile - l'autorizzazione all'utilizzo di parte degli accantonamenti conseguenti il ribasso d'asta (nella misura di Euro 14.096,14 oltre IVA al 22% per Euro 3.101,15 per complessivi Euro 17.197,29) per la copertura della variante in corso d'opera di che trattasi finalizzata al miglioramento complessivo dell'intervento finanziato
- 2) di procedere con la ripresa delle lavorazioni appaltate e di variante, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia sicurezza e di contenimento epidemiologico in atto, anticipando le risorse economiche finanziarie relative alle lavorazioni costituenti la variante migliorativa dell'opera nella misura di Euro 14.096,14 oltre IVA al 22% per Euro 3.101,15 per complessivi Euro 17.197,29 con fondi propri del Bilancio di esercizio in corso come appresso indicato:
 - Euro 15.000,00 al capitolo 26120840 "Spese di manutenzione straordinaria al territorio (spazi pubblici)";
 - Euro 2.197,29 al capitolo 29000350 "Spese straordinarie diverse finanziabili con proventi ex lege 10/77"
– Importo dei lavori appaltati Euro 115.540,07 + IVA
- 3) di incaricare il Servizio Tecnico Manutentivo di procedere con gli adempimenti conseguenti e l'adozione delle autonome determinazioni per gli impegni di spesa necessari;

e, successivamente con votazione unanime e palese

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA : il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO : Paolo NOT

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SETTORE FINANZIARIO: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 16 GIU 2020

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VIGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

